

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 DANE OGÓLNE

1.1 Obiekt:

Szkoła podstawowa w Rogózu

1.2 Inwestor:

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5
obręb: Rogóż
11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Opracował:

Arch. mgr inż. Paweł Wrażeń
ul. Jezielowicza 5/9
10-690 Olsztyn

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku
- Wykonanie konstrukcji stalowej podciągu i nadproży
- Wykonanie nowych ścianek działowych
- Wymiana wykładzin podłogowych
- Uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych
- Montaż stolarki drzwiowej
- Roboty malarskie i wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na istniejącej działce znajdują się budynek szkoły, w którym będą prowadzone prace objęte opracowaniem

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu działki nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenie

Rodzaje prac	Skala zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Miejsce występowania	Czas występowania
Prace montażowe przy wykonywaniu podciągu stalowego	Średnie	Upadek z rusztowania, upadek elementu stalowego	Sala świetlicy w miejscu rozbieranej ściany nośnej	Podczas zakładania belek stalowych
Rozbórka ściany nośnej	Mała	Praca na rusztowaniu wewnętrznym, upadek gruzu	Sala świetlicy w miejscu rozbieranej ściany nośnej	Podczas prac rozbiórkowych
Montaż stolarki drzwiowej	Mała	Upadek montowanego elementu	Sala świetlicy	Roboty demontażu i montażu drzwi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktora pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Ponieważ nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzanie specjalistycznych instruktaży nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy

ponadto wiedza ogólnobudowlana. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Pracownicy winni przejść przeszkolenie BHP:

- Szkolenie - wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Instruktaż- ogólny związany z przepisami BHP,
- Instruktaż- stanowiskowy,
- Zapoznanie - pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego,

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę budowy

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.

Teren na którym będą prowadzone prace budowlane zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

Wszystkie w/w dokumenty będą przechowywane na miejscu budowy. Teren, na którym będą prowadzone prace budowlane zabezpieczony musi być przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie z desek lub siatki stalowej.

Przewidziano wykonanie oznakowania tablicą:

„TEREN BUDOWY - WSTĘP WZBRONIONY”

Opracował